

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況 (令和元年 12 月末)

■進捗率 (校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事) 10.76%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R1.12.25 撮影



上空より現場全景撮影

R1.12.25 撮影



東方向より撮影 (校舎 A 棟)


R1.12.25 撮影



東方向より撮影 (校舎 F 棟)

R1.12.25 撮影

■建物配置図



■主な 12 月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- ・F 棟 2 工区：基礎ベース打設 (12/11)
- ・A、B 棟：土間スラブ打設 (12/13)
- ・F 棟 1 工区：地中梁
- F 棟 2 工区-2：ベース打設 (12/18)
- ・A 棟：土間立上り・機械基礎打設 (12/21)
- ・A 棟：EV(エレベーター)鉄骨建て方(12/28)

《今後の予定》

- ・校舎棟：木構造軸組工事着手 (1/20～)