

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年2月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 22.2%
 （屋内運動場建設工事） 6.3%

■進捗状況



上空より現場全景撮影 R2.2.26 撮影



上空より現場全景撮影 R2.2.26 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.2.29 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.2.29 撮影

■建物配置図



■主な2月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- E 棟鉄骨建て方 (2/8～)
- B 棟 3F 躯体コンクリート打設 (2/17)

【屋内運動場棟】

- 柱状改良杭工事 (2/5～)

《今後の予定》

【校舎棟】

- F 棟：1・2 工区土間スラブ打設 (3/3)

【屋内運動場棟】

- 基礎工事（土工事→鉄筋・型枠工事）
(3/2～)