

玉湯まがたま学園整備 工事進捗状況（令和2年6月末）

■進捗率（校舎・幼稚園・児童クラブ建設工事） 48.5%  
 （屋内運動場建設工事） 31.5%

■進捗状況



上空より現場全景撮影

R2.6.27 撮影



上空より現場全景撮影

R2.6.27 撮影




屋内運動場北面より現場全景撮影 R2.6.30 撮影



屋内運動場南面より現場全景撮影 R2.6.30 撮影

■建物配置図



■主な6月作業内容および今後の予定など

【校舎棟】

- ・ A棟：2、3F ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了（6/8）
- ・ 幼稚園棟：基礎掘削着手（6/3～）

【屋内運動場】

- ・ 1F：躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了（6/20、6/24）

《今後の予定》

【校舎棟】

- ・ 幼稚園棟：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（7/15）

【屋内運動場】

- ・ 2F：躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（7/17）